

UTR ETA II

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
------------------------------	--

| TRÊS PONTAS - MG | |

IT E M	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	12 MESES											
				1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS
1	UTR ETA II - TANQUES DE COMPENSAÇÃO/ELEV. DE EFLUENTES DA ETA	35,62%	R\$ 570.796,39												
1.1	Serviços Específicos / Preliminares	1,61%	R\$ 25.819,53	100,0 %											
				25.81 9,53											
1.2	Movimento de Terra	0,98%	R\$ 15.773,25		60,0 %	40,0 %									
					9.463 ,95	6.309, 30									
1.3	Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem / Fundações e Estruturas	16,36%	R\$ 262.139,41			50,0 %	50,0 %								
						131.0 69,71	131.0 69,71								
1.4	Assentamentos	14,94%	R\$ 239.488,84					20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %			
								47.89 7,77	47.89 7,77	47.89 7,77	47.89 7,77	47.89 7,77			
1.5	Construção Civil / Serviços Diversos	1,72%	R\$ 27.575,36					20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %			

								5.515,07	5.515,07	5.515,07	5.515,07	5.515,07			
2	UTR-ETA II - SISTEMA DE DESAGUAMENTO	55,39%	R\$ 887.658,98												
2.1	Serviços Preliminares	0,04%	R\$ 642,42	100,0%											
				642,42											
2.3	Movimento de Terra	0,08%	R\$ 1.299,65		60,0%	40,0%									
					779,79	519,86									
2.4	Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem / Fundações e Estruturas	8,63%	R\$ 138.263,28				50,0%	50,0%							
							69.131,64	69.131,64							
2.5	Assentamentos	39,59%	R\$ 634.549,01						20,0%	30,0%	30,0%	20,0%			
									126.909,80	190.364,70	190.364,70	126.909,80			
2.2	Construção Civil	5,20%	R\$ 83.288,13					10,0%	20,0%	30,0%	20,0%	20,0%			
								8.328,81	16.657,63	24.986,44	16.657,63	16.657,63			
2.6	Serviços Diversos	1,85%	R\$ 29.616,49									100,0%			
												29.616,49			
3	UTR-ETA II - LINHA DE RECALQUE	2,92%	R\$ 46.859,63												
3.1	Movimento de Terra	0,32%	R\$ 5.138,77										50,0%	50,0%	

													2.569,39	2.569,39	
3.2	Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem	0,37%	R\$ 5.896,72										50,0%	50,0%	
													2.948,36	2.948,36	
3.3	Topografia / Serviços Específicos	0,08%	R\$ 1.243,68										50,0%	50,0%	
													621,84	621,84	
3.4	Assentamentos	2,16%	R\$ 34.580,46										50,0%	50,0%	
													17.290,23	17.290,23	
4	UTR-ETA II - ESGOTAMENTO DO ADENSADOR E CENTRIFUGA	1,42%	R\$ 22.689,41												
4.1	Construção Civil	0,64%	R\$ 10.242,55										50,0%	50,0%	
													5.121,28	5.121,28	
4.2	Movimento de Terra	0,37%	R\$ 5.890,13										50,0%	50,0%	
													2.945,07	2.945,07	
4.3	Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem	0,18%	R\$ 2.900,03										50,0%	50,0%	
													1.450,02	1.450,02	
4.4	Fundações e Estruturas	0,16%	R\$ 2.559,34										50,0%	50,0%	
													1.279,67	1.279,67	

4.	Topografia / Serviços Específicos	0,07%	R\$ 1.097,36										50,0 %	50,0 %	
5													548,68	548,68	
5	UTR-ETA II - INTERLIGAÇÃO ETA/TANQUES COMPENSAÇÃO	4,65%	R\$ 74.600,95												
5.1	Movimento de Terra	0,27%	R\$ 4.266,78												100,0 %
															4.266,78
5.2	Construção Civil	0,06%	R\$ 919,20												100,0 %
															919,20
5.3	Topografia / Serviços Específicos	0,06%	R\$ 975,43												100,0 %
															975,43
5.4	Assentamentos	4,27%	R\$ 68.439,54												100,0 %
															68.439,54
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	R\$ 1.602.605,36	26.461,95	10.243,74	137.898,87	200.201,35	130.873,29	196.980,27	268.763,98	260.435,17	226.596,76	34.774,52	34.774,52	74.600,95
DESEMBOLSO ACUMULADO				26.461,95	36.705,69	174.604,56	374.805,90	505.679,19	702.659,46	971.423,44	1.231.858,61	1.458.455,37	1.493.229,89	1.528.004,41	1.602.605,36
% MENSAL				1,65 %	0,64 %	8,60 %	12,49 %	8,17 %	12,29 %	16,77 %	16,25 %	14,14 %	2,17 %	2,17 %	4,65 %
% MENSAL ACUMULADA				1,65 %	2,29 %	10,90 %	23,39 %	31,55 %	43,84 %	60,62 %	76,87 %	91,01 %	93,18 %	95,35 %	100,00 %

Observações:

- 1 Os materiais serão medidos conforme o seu
) assentamento, e seus valores estão inclusos no item
assentamento.